



Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA UBS
FELICE TRENHAGO - BOA VISTA DO
INCRA/RS

Bancos

SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I. 1

24,23%

B.D.I. 2

15,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA VISTA DO INCRA/RS

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 52.471,00	R\$ 26.235,50	R\$ 26.235,50
2	DRENAGEM PLUVIAL E REMENDOS PROFUNDOS	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 10.659,08	R\$ 10.659,08	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100%	0,00%	100,00%
		R\$ 143.770,10	R\$ -	R\$ 143.770,10
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100%	0,00%	100,00%
		R\$ 14.313,69	R\$ -	R\$ 14.313,69
5	CONCRETO USINADO	100%	100,00%	0,00%
		R\$ 20.060,86	R\$ 20.060,86	R\$ -
Porcentagem			23,61%	76,39%
Custo		R\$ 56.955,44	R\$ 184.319,29	
Porcentagem Acumulado			23,61%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 56.955,44	R\$ 241.274,73	

Boa Vista do Incra/RS,
13/02/2026

Encargos: Não Desonerado
embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Augusto Felipe Strieder
Eng Civil CREA/RS 229.230

Gilmar Laurindo Bellini
Prefeito Municipal

22